Exp. 013/2021

ACTA

COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Sessió núm. 8
Data: 27 d'abril de 2026
Hora: 10:00-13:30
Lloc: Edifici EUREKA, seu Parc de l'Alba

Assistents:

Sr. Josep Maria Torrents	Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. D.G.de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Subdirector General d'Avaluació Ambiental. Cap del Servei de Plans i Programes.
Sr. Albert Vaca	Tècnic ambiental de la Subdirecció General d'Actuacions Urbanístiques del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. En substitució del Sr. Josep Armengol del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, fins a nou nomenament.
Sr. Joan Vilamú	Cap del Servei d' Acció Territorial. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
Sra. Carlota Mensa	Coordinadora de projectes. INCASOL.
Sra. Marta Valero	Tècnica de l'Àrea de Medi Ambient. Ajuntament de Cerdanyola.
Sr. Joan Miquel Trullols	Director dels Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB. Convidat a aquesta sessió. Acompanyat del **Sr. Pere Rodriguez**
Sr. Josep Simó	Director de l'Àrea d'Infraestructures de l'ARC. Convidat a aquesta sessió.
Sr. Jordi Sánchez	Director del Consorci del Centre Direccional.
Sra. Consol Pérez	Cap de l'Àrea de Medi Ambient del Consorci.
Sr. Albert Noguera	Cap de l'Àrea Tècnica del Consorci.
Sra. Maria del Mar Blasi	Cap de l'Àrea Jurídica del Consorci, actuant com a secretària.

1. Aprovació de l'Acta de la sessió anterior

El Sr. Josep Maria Torrents, president de la comissió, inicia la sessió demanant als membres si estan d'acord amb la proposta d'acta de la sessió anterior elaborada pel Consorci i que ha estat lliurada prèviament a tots els assistents.

Els membres accepten l'aprovació de l'acta de la sessió 7, la Sra. Blasi, secretària de la comissió, la signarà i recollirà la signatura del president. Amb el vist i plau dels altres membres, no serà necessari recollir totes les signatures.

Es decideix fer arribar l'acta signada al Sr. Trullols de l'AMB i al Sr. Simó de l'ARC, no membres de la comissió però sí assistents a les darreres sessions, per al seu coneixement.

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS - BARCELONA
T.+34 93 591 07 80 / NIF.P0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat

INCASÒL Institut Català del Sòl
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia:
28/10/2026 09:03:00

2. Explicació de les actuacions en curs i previstes pel Consorci

La Sra. Pérez i el Sr. Noguera fan una explicació del plànol de l'estat actual de desenvolupament del PDU que es troba a l'informe de seguiment ambiental del PDU número 6 lliurat als membres, amb les obres, projectes i estudis en curs i previstes pel Consorci en els propers mesos i les promogudes per tercers (edificacions i restauració abocadors). També s'ha lliurat als membres els informes de seguiment ambiental de cadascuna de les obres promogudes pel Consorci finalitzades i en curs.

2.1 Obres promogudes pel Consorci:

Obres finalitzades en aquest període:

- A5_Accés a Xercavins: l'obra va finalitzar al febrer de 2026.
- E4-H2_Restauració riera Sant Cugat a Can Costa. L'obra es va finalitzar al novembre de 2025.
- Retirada Horts capçalera torrent dels Gorgs: finalitzada al desembre 2025.
- A8_línies subministrament elèctric zona CPDs: finalitzada al desembre 2025.

Obres en curs:

- C1-C2_Urbanització rambla del Castell i vials entorn Castell, signatura acta replanteig al maig 2025, paral·lelament a l'acta de replanteig de les obres del ressegellat de Can Planas. El Sr. Noguera esmenta que les obres estan endarrerides per modificacions del projecte que es troben en curs i recorda que es desenvoluparà per fases, adaptant-se al desenvolupament de les obres de restauració de l'abocador de Can Planas.

Obres previst iniciar en breu:

- H1_Projecte urbanització Can Costa: esmenta el Sr. Sánchez que l'adjudicació es troba aturada a causa de les restriccions provocades pel brot de pesta porcina africana (PPA). L'obra estava previst iniciar-la a principis 2026 per poder fer els treballs previs de tala i desbrossades abans de l'època de nidificació i cria de la fauna present. Es resta a l'espera de les directrius del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- Restauració antics abocadors Avi Nord i Montserrat 1: s'estan elaborant els plecs per licitar les obres durant el segon semestre 2026. Comenta la Sra. Blasi, que el mes passat es va mantenir una reunió amb la DG de Qualitat Ambiental i l'INCASOL per poder garantir el futur rescabalament de les despeses de la restauració als causants o antics propietaris dels terrenys (Suministros de Arcillas, i Incecosa-Fabon) mitjançant una encomana de gestió.
- E1_Projecte urbanització Av. dels Gorgs: explica el Sr. Noguera que ja està aprovat definitivament el projecte pel Consell General del Consorci i s'estan elaborant els plecs per la seva licitació. Recorda que aquest projecte ha requerit informe de l'ACA per modificacions substancials en les actuacions d'endegament i hidràuliques previstes a la llera del torrent dels Gorgs, com a resultat de l'actualització dels estudis hidràulics. Aquestes actuacions estaven previstes al projecte E3: Projecte urbanització Parc del Torrent dels Gorgs, però ha estat necessari incorporar-les al projecte d'urbanització dels vials conjuntament amb una primera restauració amb revegetacions. Posteriorment es farà el projecte d'urbanització del Parc del Torrent amb l'adequació paisatgística i d'usos necessària.
  Afegeix el Sr. Sánchez que la licitació d'aquest projecte també està condicionada per les restriccions de la pesta porcina, ja que contempla actuacions de tala i desbrossada al torrent dels Gorgs.

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia: 28/10/2026 09:03:00

GENERALITAT DE CATALUNYA

Esmenta el Sr. Vilamú que amb el nou Decret en què es va ampliar el perímetres de la zona d'alt risc incorporant el municipi de Castellbisbal, des de fa dues setmanes, les restriccions s'estan tornat molt més estrictes.

2.2 Projectes en curs a destacar:

- D2_Projectre urbanització Parc del Castell i torrent innominat: explica la Sra. Pérez que el projecte ja està finalitzat i ha estat informat pel Departament d'avaluació d'impacte ambiental de projectes de la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural, tràmit que quedava pendent. Afegeix el Sr. Noguera que s'està treballant amb AMB i Ajuntament el conveni/acord per tal de poder optimitzar recursos i encabir les terres de regularització del projecte del Parc en les obres de ressegellat i acordar com es farà el pagament de les actuacions que estan fora de l'àmbit del PDU.
  El Sr. Sánchez informa que està previst aprovar-lo en el proper Consell i recorda que l'aprovació definitiva del projecte del Parc de Castell requerirà d'aprovació també per part de l'Ajuntament, per la part no inclosa a l'àmbit del PDU i sobre la qual el Consorci no té competències.

2.3 Seguiments ambientals/monitorització àmbits degradats: des del Consorci es fan el informes anuals que recullen les tasques requerides per l'ARC i es lliuren a les administracions interessades (ARC, ACA, DGQA, INCASOL, Ajuntament i també a l'AMB).

- *Post clausura Montserrat 2*: recorda la Sra. Perez als assistents que la restauració ambiental de Montserrat 2 ja es va realitzar fa dos anys i que el seguiment ha estat incorporat al seguiment global de les cubetes de l'Àmbit 1, tal i com va demanar l'ARC. Afegeix que el Consorci resta a l'espera de l'informe de valoració global de l'ARC de la validesa de l'actuació realitzada per tal que aquest àmbit pugui adquirir les condicions d'espai lliure, parcs de connectivitat (SV3), segons els usos previstos pel PDU.
- *PVA Àmbit 1*: es realitza des de l'any 2012. Les principals conclusions de l'informe 2025 són:
  - ✓ El grau d'afecció del subsol en termes d'aigua subterrània i de gas, és molt baixa i, en general, menor que en anys anteriors.
  - ✓ Es recomana executar el més aviat possible el projecte de restauració ambiental de les cubetes Avi Nord i Montserrat 1, verificar l'eficàcia de la barrera de biogàs del dipòsit Elena recentment construïda per l'AMB per tal d'interceptar la sortida de metà a la zona sud del dipòsit; així com executar les mesures necessàries per tal d'evitar la sortida de lixiviats i de biogàs a l'exterior i es pugui donar per clausurat oficialment el dipòsit: ressegellat superficial del dipòsit Elena, xarxa d'extracció de lixiviats i biogàs operativa i impermeabilització superficial i lateral operativa.

2.4 Pla indicadors PDU

Destaca en aquest període la Sra. Perez la posta en marxa de la xarxa de control de qualitat de l'aire per partícules sedimentables (PM10 i PM 2,5) per controlar les emissions de pols de les obres en curs (urbanització vials C1 i C2 i ressegellat Can Planas), mitjançant dispositius automàtics en continu instal·lats a les dues obres, no homologats però útils per monitoritzar i aplicar les mesures necessàries per la control de la pols a les obres. Aquesta es complementa amb el sensor del carrer Còrdova i amb el que te instal·lat

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS - BARCELONA
T.+34 93 591 07 80 / NIF.P0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat

INCASÒL Institut Català del Sòl
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia: 28/10/2026 09:03:00

GENERALITAT DE CATALUNYA

l'Ajuntament al carrer dels camps de futbol, que controlen els nivells en immissió i permeten avaluar si hi ha afectació als potencials receptors.

Afegeix la Sra. Blasi que es resta pendent de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sobre el procediment de licitació del contracte per la implantació d'un sistema de monitorització en continu de la qualitat de l'aire per obtenir dades homologades.

2.5 Altres obres i projectes promoguts per tercers: obres edificació

Es troben en curs 4 obres d'edificis a la fase 1 de la urbanització, 2 edificis de CPDs (Centre de processament de dades) i dues residències col·lectives per estudiants i investigadors.

Esmenta el Sr. Sánchez que hi ha nombroses llicències en tràmit: bàsicament per a CPDs en la fase 1 de la urbanització (entorn Elena) i edificis residencials a la zona oest de la rambla del Castell. Esmenta també les previsions del projecte Innofab i l'ampliació del sincrotró a l'altra banda del torrent de Sant Marçal, projectes promoguts per la Generalitat i el Govern Central.

3. Explicació per part de l'AMB de les obres de ressegellat Can Planas i actuacions per la clausura del dipòsit Elena

3.1 Ressegellat de l'abocador de Can Planas

El Sr. Rodriguez explica que la capa granular de protecció de les argiles i drenant del segellat ha estat modificada (15 cm de sorres, 30 cm de grava i 20 cm de gravetes "ull de perdiu" amb els geotèxtils corresponents) i s'està executant per zones. A continuació s'estendran les terres tolerables prèvies a la terra vegetal, la previsió és que a mitjans de maig s'iniciarà l'excavació de les terres tolerables de l'aplec de terres excedentàries de la primera fase del PDU. El calendari previst és finalitzar l'obra el 15 d'octubre si només es fa la fase 1, és a dir estrictament el ressegellat, i finals de 2026 si es fa la fase 2 (terres de configuració del parc del Castell i drenatge associat).

El Sr. Sánchez demana quines novetats hi ha de la contractació de la fase 2. El Sr. Trullols respon que des de l'AMB s'ha demanat al contractista si es vol acollir a fer la fase 2 en un negociat, amb un pressupost d'aproximadament 2 M€ i el termini abans de finalitzar l'any 2026. Afegeix el Sr. Noguera que cal tancar el conveni amb AMB i Ajuntament de Cerdanyola pel finançament de les actuacions del parc fora del PDU.

El Sr. Rodriguez prossegueix la seva explicació amb la vintena de xemeneies amb dispositius venturi que s'instal·laran per ventilar el biogàs que pugui quedar acumulat a sota la capa d'argiles i el seu tractament mitjançant carbó actiu per eliminar COVs.

Afegeix que s'està portant a terme el Pla de Vigilància Ambiental previst d'aigües subterrànies, lixiviats i gasos del subsòl en el perímetre, així com monitorització en continu de compostos orgànics totals (TCOV) i pesa de mostres puntual de COVs als mateixos punts de l'entorn del dipòsit que es van monitoritzar en els estudis previs (Masia Can Planes, Camps futbol, cementiri i Castell de Sant Marçal. Destaca en relació al seguiment de COVs de l'entorn, que darrerament en els mesos de febrer i març s'han produït episodis on es detecten especialment increment en els valors d'hidrocarburs aromàtics. El punt de mostratge del camp de futbol es el que presenta un major increment de concentracions, un increment menor es troba al Castell i Masia. Són valors que incompleixen el criteri de valor de confort respecte a la càrrega química ja que superen els criteris de qualitat i llindars d'olor establerts (destaca que no hi ha valors de referència legals per a aire exterior i es fan servis valors en aire interior) però tot i així, el Laboratori de Medi Ambient de la UPC que fa la monitorització, està analitzant el seu origen (extern o intern al dipòsit) i evolució.

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia: 28/10/2026 09:03:00

Insisteix la Sra. Pérez en la importància de que l'ARC faci un seguiment de les dades dels vectors que aporta el Pla de Vigilància Ambiental i de les modificacions que s'han realitzat al perímetre de l'abocador i en la capa granular de segellat, amb l'objectiu de poder validar l'actuació.

3.2 Actuacions de clausura al dipòsit controlat Elena

El Sr. Rodriguez explica que ja està finalitzada la barrera per captar el biogàs que s'emet per la zona sud del dipòsit. Afegeix que les primeres dades que s'han pres dels punts de control de l'entorn evidencien una disminució considerable dels valors de metà a fora de la barrera, valors que caldrà acreditar per part de l'AMB per que es pugui validar l'eficàcia de la barrera.

Afegeix que actualment estan treballant en una proposta per la monitorització i gestió de la barrera, especialment pel que respecta a la biocoberta. Factors com la humitat, temperatura i porositat del substrat són determinants per mantenir la colònia de microorganismes actius necessaris per maximitzar l'oxidació del metà, i aquest és un tema en el que hi ha poca experiència al nostre país. S'està treballant amb l'UAB, en el marc d'un conveni que te l'ARC per aquesta tipologia de treballs, amb l'objectiu d'obtenir un manual d'operació òptim de la biocoberta.

Pel que fa a les actuacions dintre del dipòsit, el Sr. Rodriguez comenta que està previst instal·lar al juny del 2026, 4 nous pous d'extracció de lixiviats i biogàs. També estan treballant en els plecs per obtenir una proposta d'actuacions per adequar el dipòsit de cara a la seva clausura definitiva: a nivell topogràfic, sectorització per l'extracció de gasos i lixiviats, millores en la impermeabilització del vas,...

4. Explicació per part de l'ARC del seguiment dels vectors ambientals de les actuacions ressegellat Can Planas i clausura dipòsit Elena

El Sr. Simó lamenta no poder resposta en aquesta sessió, demana disculpes per aquest descoordinació, però que en breu espera poder fer-nos retorn per tal que l'ARC, com a administració competent en la matèria, faci un seguiment i validació dels treballs que s'estan realitzant. Explica que l'informe ha de ser conjunt dels tècnics de sòls i els d'activitats, que ara estan a unitats diferents, però que entoma personalment aquest afer. Demana que se li faci arribar la documentació dels tràmits realitzats a Montserrat 2, independentment de que siguin sòls o activitats, entén la necessitat de la validació global de l'actuació realitzada per part de l'ARC.

5. Explicació per part del Consorci de l'estat de la figura del gestor de mobilitat

El Sr. Sánchez explica als assistents que el Parc de l'Alba té la previsió d'acollir 15.000 residents, 30.000 treballadors, i 8,1 milions clients/any al sector comercial, el que suposa una mobilitat generada prevista a l'Estudi de Mobilitat del PDU de 176.610 desplaçaments/dia. Això genera importants reptes i solucions que estan previstes al PDU:

- promoure la mobilitat sostenible a la urbanització: eixos prioritaris per transport públic, BRCAT compatible amb futur tramvia, xarxa ciclable extensa, reserva espai per nova línia FGC intermodal,..
- promoure línies de transport públic noves i millores del transport públic de l'entorn.
- millora de connexions viàries (AP7,B30, C58).
- Intercanviadors intermodals.
- El PDU destina 8M€ per finançar aquests serveis de mobilitat.

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS - BARCELONA
T.+34 93 591 07 80 / NIF.P0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat

INCASÒL Institut Català del Sòl
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia:
28/10/2026 09:03:00

El PDU també preveu la creació de la figura del gestor de mobilitat per dinamitzar aquests tema i avaluar el seu acompliment i eficàcia. La idea es crear una comissió similar a aquesta de seguiment ambiental on estiguin representats tots els actors implicats. Per això el Consorci s'ha de dotar un servei que porti a terme la feina de dinamitzar aquesta comissió, s'està treballant en la seva contractació.

El Sr. Torrents recorda que un dels objectius d'aquesta figura es reportar a aquesta comissió dels efectes ambientals de les mesures que es van implementant, especialment pel que fa a la qualitat de l'aire. Li respon el Sr. Sánchez que així s'ha tingut en compte entre les feines a realitzar en aquest servei que s'ha de licitar.

6. Aigües regenerades, estat de la qüestió

El Sr. Sánchez explica les reunions mantingudes pel Consorci amb ACA i AMB per saber quines previsions hi ha per que es pugui disposar d'aigua regenerada procedent de l'EDAR Riu Sec al Parc de l'Alba, tal i com preveu el PDU i el projecte elaborat per l'AMB-Agbar per al reg de zones verdes i ús de cisternes en habitatges.

A la darrera reunió, mantinguda al mes de març amb Fernando Cabello, Director de Servies del Cicle de l'Aigua de l'AMB, es a informar que des de l'AMB amb caràcter general consideren que l'ús directe d'aigua regenerada és tècnicament viable i recomanable en molts casos i per a diversos usos (com ara el reg, els usos industrials o determinats usos urbans). No obstant això, és en l'àmbit domèstic —i, en particular, per a l'alimentació de cisternes de WC en habitatges— on mantenen una posició més prudent i crítica, atesos els condicionants tècnics, sanitaris i de gestió que encara resten per resoldre.

És per això que des del Consorci donat que les obres d'urbanització dels vials C1 i C2_Entorn del Castell de Sant Marçal, actualment en curs, preveuen la implantació d'una xarxa d'aigua regenerada i ja hi ha projectes d'edificis amb llicència d'obres amb simultaneïtat amb la urbanització que es posaran en servei durant 2027; es va sol·licitar amb urgència un escrit en el qual es defineixi el posicionament formal de l'AMB sobre l'ús de l'aigua regenerada, amb un èmfasi especial en l'àmbit domèstic. Es resta a l'espera d'aquest informe.

7. Precs i preguntes

El Sr. Sanchez vol transmetre als membres de la comissió els endarreriments que s'estan produint als terminis previstos en el desenvolupament provocats per les restriccions imposades pel control de la pesta porcina africana; i el desviament de costos previstos per la urbanització al PDU aprovat al 2021, el que ha motivat una operació jurídica complementària . Es procedeix a fer la visita i s'emplaça als assistents a la propera reunió de la comissió que, si no hi ha cap tema urgent a comentar abans, es farà en sis mesos.

8. Acords de la comissió

- **Restauració Montserrat 2: es farà arribar al Sr Simó la documentació dels tràmits realitzats a Montserrat 2, independentment de que siguin sòls o activitats, entén la necessitat de la validació global de l'actuació realitzada per part de l'ARC per tal pugui adquirir les condicions d'espai lliure, parcs de connectivitat, segons els usos previstos al PDU.**
- **El Sr. Simó en breu espera poder fer retorn a la comissió per tal que l'ARC, com a administració competent en la matèria, faci un seguiment i validació dels treballs que s'estan realitzant en l'execució del projecte de ressegellat de Can Planas i clausura del dipòsit Elena.**

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia: 28/10/2026 09:03:00

- **Es convocarà la propera sessió en sis mesos, si no es considera necessari convocar-la abans.**
- **El Consorci actualitzarà en la propera sessió la informació sobre la contractació de la figura del gestor de mobilitat.**

9. Visita a les obres en curs

Es procedeix a fer la visita.

Cerdanyola del Vallès, 27 d'abril de 2026

La secretària,

Maria del Mar Blasi Reventós

Vist i plau, el president,

Josep Maria Torrents Abad

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDIFICI EUREKA AVINGUDA DE CAN DOMÈNECH (CAMPUS DE LA UAB)
08193 CERDANYOLA DEL VALLÈS - BARCELONA
T.+34 93 591 07 80 / NIF.P0800093G / consorci@parcdelalba.cat / www.parcdelalba.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA

Doc.original signat per:
María del Mar Blasi Reventós
27/10/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 28/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0T9UC16L0ABETWDOI9UVREIMZG6ZQ43R

Data creació còpia:
28/10/2026 09:03:00